

Grundwasserstandshauptwerte

Grundwassermessstelle 27440150, Fürstenberg, Umspannwerk

Rohroberkante (ROK): 63,68 m ü. NHN92
 Geländeoberkante: 63,00 m ü. NHN92
 Sohle bei Ausbau: 37,90 m ü. NHN92

Hauptwert	Reihe	Grundwasserstand	Grundwasserstand	Datum
		cm u. Gelände	m.ü. NHN92	
NW -niedrigster Wert der Reihe	1999/2023	768	55,32	22.01.2006
MNW -mittlerer niedrigster Wasserstand	1999/2023	755	55,45	
MW -Mittelwert der Reihe	1999/2023	745	55,55	
MHW -mittlerer höchster Wasserstand	1999/2023	737	55,63	
HW -höchster Wert der Reihe	1999/2023	684	56,16	01.05.2012

(Fehljahre: 1999)

(Abkürzungen der Wasserstandshauptwerte nach DIN 4049, Teil 1; + Mehrfachauftreten: Datum des ersten Wertes)

aktueller Grundwasserstand am 22.07.2024 733 cm u. Gelände = 55,67 m ü. NHN92